

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения Охотского муниципального района на 2020 – 2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального
района Хабаровского края от 25.10.2019 № 383

за 2021 год

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2021 году, выполнены в полном объеме.

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы проведены следующие работы:

- по пункту 1.1 заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных дорог в 2021 году;

- по пункту 1.2 заключены муниципальные контракты на бетонирование участка дороги в рп. Охотск и проведение ямочного ремонта твердого покрытия в рп. Охотск, на поставку материала для ремонта дороги (цемент, геотекстиль, фиброволокно), на ремонт двух мостов на дороге «Подъезд к Мареканскому угольному месторождению», на проведение оценки состояния районных дорог.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 26 397,37 тыс. рублей, фактически освоено 24 482,03 тыс. рублей. Отклонение объясняется следующим:

- 380 000,0 рублей, которые предусмотрены для оплаты муниципального контракта на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, не реализованы в связи с невыполнением исполнителем работ в установленные сроки;

- 1 861 108,66 рублей, которые предусмотрены для оплаты муниципального контракта на содержание автомобильных дорог за ноябрь и декабрь 2021 года, не реализованы в связи с отсутствием финансового обеспечения выплаты за ноябрь и закрытием работ за декабрь в период прекращения проведения бюджетных платежей.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2021 год прилагается.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году рейтинг эффективности программы составил 8,8 баллов или «достаточная эффективность муниципальной программы».

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы прилагаются.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель комитета ЖКХ администрации района
28.03.2022



М.Н. Савран

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2021 год на реализацию муниципальной программы «Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия программы (подпрограммы)	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)								
			Год, предшествующий отчетному		Процент выполнения	Отчетный год		Процент выполнения	Всего		Процент выполнения
			план	факт		план	факт		план	факт	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	12000,0	11684,46	97,4	13500,0	11964,66	88,6	25500,0	23649,12	92,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет муниципального района	12000,0	11684,46	97,4	13500,0	11964,66	88,6	25500,0	23649,12	92,7
		бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Приобретение специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет муниципального района	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных	Всего	45811,7	42429,87	92,6	12897,37	12517,37	97,0	58709,07	54947,24	93,6
		федеральный бюджет	-	-	-						
		краевой бюджет	-	-	-						
		бюджет	26811,7	23429,87	87,4	12897,37	12517,37	97,0	58709,07	54947,24	93,6

	сооружений на них	муниципального района									
		бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-						
		внебюджетные источники	19000,0	19000,0	100						
4.	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет муниципального района	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО		Всего	57811,7	54114,33	93,6	26397,37	24482,03	92,0	84209,07	78596,36	93,3
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет муниципального района	38811,7	35114,33	90,5	26397,37	24482,03	92,0	65209,07	59596,36	91,39
		бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	19000,0	19000,0	100	-	-	-	19000,0	19000,0	100

Председатель комитета ЖКХ администрации района

28.03.2022



М.Н. Савран

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год
муниципальной программы «Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского
муниципального района на 2020 – 2025 годы»

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)												Причины отклонения
		2019 год				2020 год				2021				
		план	факт	отклонение		план	факт	отклонение		план	факт	отклонение		
				абсолютное	относительное			абсолютное	относительное			абсолютное	относительное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец отчетного года	км	-	-	-	-	41,245	41,245	-	-	41,245	41,245	-	-	
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения/искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию	км	-	-	-	-	4,5971/0,0361	4,5971/0,0361	-	-	4,9691/0,058	4,9691/0,058	-	-	

после капитального ремонта, ремонта														
Количество приобретенной специализирован ной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	едини ц	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	

Председатель комитета ЖКХ администрации района

28.03.2022



М.Н. Савран