

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения Охотского муниципального района на 2020 – 2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального
района Хабаровского края от 25.10.2019 № 383

за 2022 год

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены в полном объеме.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы проведены следующие работы:

- по пункту 1.1 заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных дорог;

- по пункту 2.1 заключены муниципальные контракты на бетонирование участка дороги в рп. Охотск (520 м) и проведение ямочного ремонта твердого покрытия в рп. Охотск, на поставку материала для ремонта дороги (цемент, геотекстиль, фиброволокно) и на его хранение, на ремонт двух мостов на дороге «Подъезд к Мареканскому угольному месторождению».

На реализацию мероприятий программы в 2022 году запланировано 32 532,23 тыс. рублей, фактически освоено 32 532,12 тыс. рублей. Отклонение в размере 0,11 тыс. рублей объясняется экономией, возникшей при реализации указанных мероприятий.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2022 год и сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы прилагаются.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году рейтинг эффективности программы составил 10 баллов или «высокая эффективность муниципальной программы».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета ЖКХ
администрации района



М.Н. Савран

14.03.2022


ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2022 год на реализацию муниципальной программы «Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия программы (подпрограммы)	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)								
			Года, предшествующие отчетному (2020-2021)		Процент выполнения	Отчетный год		Процент выполнения	Всего		Процент выполнения
			план	факт		план	факт		план	факт	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	25500,0	23649,12	92,7	12535,34	12535,34	100	38035,34	36184,46	95,1
		федеральный бюджет	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		краевой бюджет	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		бюджет муниципального района	25500,0	23649,12	92,7	12535,34	12535,34	100	38035,34	36184,46	95,1
		бюджеты городского и сельских поселений	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		внебюджетные источники	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	Приобретение специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		федеральный бюджет	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		краевой бюджет	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		бюджет муниципального района	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		бюджеты городского и сельских поселений	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		внебюджетные источники	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	Ремонт автомобильных	Всего	58709,07	54947,24	93,6	19996,89	19996,78	99,99	19996,89	19996,78	99,99

	дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	федеральный бюджет	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		краевой бюджет	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		бюджет муниципального района	39709,07	35947,24	90,5	19996,89	19996,78	99,99	19996,89	19996,78	99,99
		бюджеты городского и сельских поселений	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		внебюджетные источники	19000,00	19000,00	100	0	0	-	19000,00	19000,00	100
4.	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет муниципального района	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	Всего	84209,07	78596,36	93,3	32532,23	32532,12	99,99	116741,30	111128,48
		федеральный бюджет	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		краевой бюджет	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		бюджет муниципального района	65209,07	59596,36	91,39	32532,23	32532,12	99,99	97741,30	92128,48	94,3
		бюджеты городского и сельских поселений	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		внебюджетные источники	19000,0	19000,0	100	0	0	-	19000,0	19000,0	100

Председатель комитета ЖКХ администрации района
14.03.2023



М.Н. Савран

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год
муниципальной программы «Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)				Причины отклонения
		2022 год				
		план	факт	отклонение		
абсолютное	относительное					
1	2	3	4	5	6	7
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец отчетного года	км	35,9	35,9	-	-	
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения/ искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта, ремонта	км	5,514/0,083	5,514/0,083	-	-	
Количество приобретенной специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	единиц	0	0	-	-	

Председатель комитета ЖКХ администрации района

14.03.2023



М.Н. Савран