

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Охотского муниципального округа Хабаровского края на 2024 – 2030 годы», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 24.11.2023 № 383

за 2024 год

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2024 году, выполнены в полном объеме. В целях реализации мероприятий муниципальной программы проведено следующее:

- заключены муниципальные контракты с ИП Юдиным Г.А. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 7 муниципальных маршрута;

- заключено соглашение с ООО «Дальнереченск Авиа» на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом;

- заключен муниципальный контракт на приобретение и поставку пассажирского автобуса;

- проведение уроков правовых знаний в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!», лекций и практических занятий с органами ГАИ ОМВД России "Охотское", игровых тематических и познавательных программ (конкурсы и викторины) по правилам дорожного движения;

- заключены муниципальные контракты на содержание муниципальных автомобильных дорог округа;

- заключены муниципальные контракты на проведение участков автомобильных дорог в рп. Охотск, п. Новое Устье, с. Арка, на ремонт мостового сооружения на автомобильной дороге «п. Новое Устье – с. Вострцево» и мостового сооружения на автомобильной дороге "Подъезд к Мареканскому угольному месторождению". Проведена диагностика автомобильных дорог округа. аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге «Подъезд к с. Булгин».

На реализацию всех мероприятий программы в 2024 году запланировано 75 996,70 тыс. рублей, фактически освоено 74 720,40 тыс. рублей. Отклонение в размере 1 276,40 тыс. рублей объясняется экономией, возникшей при реализации указанных мероприятий.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы и сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2024 год прилагаются.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году рейтинг эффективности программы составил 10 баллов или «высокая эффективность муниципальной программы».

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Председатель комитета ЖКХ
и транспортной инфраструктуры
администрации округа



А.А. Милостивенко

05.03.2025

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2024 год
муниципальной программы «Развитие транспортной системы Охотского муниципального округа на 2024 – 2030 годы»

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателя (индикатора)		Процент выполнения показателя (индикатора)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии	
			Предшествующий год (факт)	Отчетный год			
				план			факт
1	2	3	4	5	6	7	8
	Регулярность движения автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам	процент	100	100	100	100	-
	Количество субсидируемых пассажирских перевозок воздушным транспортом	маршрут	1	1	1	100	-
	Регулярность полетов воздушного транспорта по внутрирайонным маршрутам	процент	100	100	100	100	-
	Количество приобретенной специализированной техники для перевозки пассажиров	ед.	1	1	1	100	-
	Количество ДТП при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом	шт.	0	0	0	-	-
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным	км	35,9	138,7	138,7	100	-

	показателям, на конец отчетного года						
	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения/искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта, ремонта	км, ед	0,083	2	2	100	-
	Количество приобретенной специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	единиц	0	0	0	-	-

Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры администрации округа



А.А. Милостивенко

05.03.2025г.

Сведения

О степени выполнения муниципальной программы

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации основного мероприятия		Степень реализации основного мероприятия (выполнено в полном объеме/выполнено частично/не выполнено)	Причины не выполнения или выполнения не в полном объеме мероприятия/Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Меры направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме/невыполнения мероприятия
			Запланированные	Достигнутые			
1	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок автомобильным транспортом	Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры	100	100	выполнено в полном объеме	-	-
2	Оснащение и модернизация автобусного пассажирского парка (приобретение пассажирских автобусов и специализированных пассажирских транспортных средств повышенной	Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры	100	100	выполнено в полном объеме	-	-

	проходимости)						
3	Организация транспортного обслуживания населения округа воздушным транспортом в летний период и период распутицы	Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры	100	100	выполнено в полном объеме	-	-
4	Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения (установка дорожных знаков, искусственной неровности «лежачий полицейский»)	Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры	100	100	выполнено в полном объеме	-	-
5	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры	100	100	выполнено в полном объеме	-	-

6	Приобретение специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры	0	0	-	-	-
7	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры	100	100	выполнено в полном объеме	-	-

Председатель комитета ЖКХ
и транспортной инфраструктуры
администрации округа



А.А. Милостивенко

Информация о расходах федерального бюджета, краевого бюджета. Бюджета округа и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований на отчетный год (тыс.руб)		Профинансировано на отчетную дату (тыс.руб)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено сводной бюджетной росписью на отчетную дату	
		Всего	78 299,69	78 299,69	78 299,69
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	2 303,00	2 303,00	2 303,00
		Бюджет округа	75 996,70	75 996,70	75 996,70
		Внебюджетные средства	-	-	-
1	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок автомобильным транспортом	Всего	18 724,91	18 724,91	18 724,91
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-
		Бюджет округа	18 724,91	18 724,91	18 724,91
		Внебюджетные средства	-	-	-
2	Оснащение и модернизация автобусного пассажирского парка (приобретение пассажирских автобусов и специализированных пассажирских транспортных средств повышенной проходимости)	Всего	3 353,00	3 353,00	3 353,00
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	2 303,00	2 303,00	2 303,00
		Бюджет округа	1050,00	1050,00	1050,00
		Внебюджетные средства	-	-	-
3	Организация транспортного обслуживания населения района воздушным транспортом в летний	Всего	7 451,10	7 451,10	7 451,10
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-
		Бюджет округа	7 451,10	7 451,10	7 451,10

	период и период распутицы	Внебюджетные средства	-	-	-
4	Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения (установка дорожных знаков, искусственной неровности «лежачий полицейский»)	Всего	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-
		Бюджет округа	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-
5	Содержание автомобильных дорог местного значения (в т.ч. разработка правил организации дорожного движения, установка дорожных знаков и др)	Всего	32 670,69	32 670,69	32 670,69
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-
		Бюджет округа	32 670,69	32 670,69	32 670,69
		Внебюджетные средства	-	-	-
6	Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения	Всего	16 100,00	16 100,00	16 100,00
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-
		Бюджет округа	16 100,00	16 100,00	16 100,00
		Внебюджетные средства	-	-	-
7	Приобретение специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-
		Бюджет округа	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-

Председатель комитета ЖКХ
и транспортной инфраструктуры
администрации округа



А.А. Милостивенко